

联宏公司施工周（8.2--8.8 日）计划

经贸学院：

您好!水表管线施工和水表安装涉及到开挖和停水的问题，我们公司非常重视，具体走线我方现场勘查，需贵方派一名水工配合，如有需要，可拍1名熟悉学校弱电管线的人员配合，可减少开挖量，确定走线路线后开工，我方安装文明施工要求开挖埋管后立即恢复路面，并保证现场垃圾的及时的清理，具体作业范围如下：

| | | | | | | |
|-----|-------|---|--------|----|-------|---|
| 兰馨园 | DN200 | 1 | 换后阀、加表 | | DN200 | 1 |
| 1栋 | DN150 | 1 | 换表 | 扩井 | DN150 | 2 |
| 2栋 | DN150 | 1 | 换表 | 扩井 | DN150 | 2 |
| 3栋 | DN100 | 1 | 换表 | 扩井 | DN100 | 2 |
| 4栋 | DN150 | 1 | 换表 | 扩井 | DN150 | 2 |
| 5栋 | DN150 | 1 | 换表 | 扩井 | DN150 | 1 |

具体作业计划如下：

| 日期 | 作业内容 | 备注 |
|-----------|--------|------------------|
| 8.2~~~8.3 | 现场勘查走线 | |
| 8.4-8.8 | 管线走线 | |
| 8.7 | 1栋水表更换 | 停水时间 8: 00-12 点 |
| | 2栋水表更换 | 停水时间 14: 00-18 点 |
| 8.8 | 3栋水表更换 | 停水时间 8: 00-12 点 |
| | 4栋水表更换 | 停水时间 14: 00-18 点 |

2014年8月2日 星期六